

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Protocole de la Commission Centrale pour la Navigation
du Rhin. 1833-1869**

1861

15 (3.9.1861)

SESSION DE
1861.

PROCOLE

N^o XV.

DE LA

COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN.

En présence des Commissaires ci-après dénommés:

Pour Bade	Monsieur DIETZ.
„ Bavière	„ de KLEINSCHROD, Président.
„ France	„ GOEPP.
„ Hesse	„ SCHMITT.
„ Nassau	„ SCHEPP.
„ Pays-Bas	„ JONKHEER TESTA.
„ Prusse	„ MOSER.

Mannheim, 3 Septembre 1861.

Concernant la Section du Rhin entre Mayence
et Bingen.

Reproduction faite du Protocole No. XV de la Session de 1860, les Commissaires de Hesse et de Nassau ont déclaré ce qui suit:

HESSE. a) relativement à la Section du Rhin entre Mayence et Niederwalluf.

L'exécution de l'ouvrage de séparation à l'extrémité supérieure de l'Ingelheimer Aue, ouvrage que le Gouvernement de Hesse, d'après un arrangement convenu, s'est chargé de faire construire seul à frais communs entre la Hesse et Nassau, et qui devait être terminé déjà en 1860, a rencontré dès le commencement des travaux ainsi que dans les derniers temps tant de difficultés dans la hauteur des eaux qu'il n'a pas été possible de l'achever jusqu'à présent. Mais maintenant les travaux font des progrès rapides, de sorte que l'on peut s'attendre à voir cet ouvrage bientôt terminé.

Les autres ouvrages de cette Section savoir:

- 1^o La fermeture de l'ouverture inférieure du Wachsbleicharm et
2^o la mise en état de la rive sur le côté gauche de l'Ingelheimer Aue
et de la Rettbergs Aue,

ont également été retardé tant par suite des hautes eaux que par la difficulté de trouver la quantité de pierres nécessaires dans un moment où l'on travaille simultanément aux ouvrages de corrections du fleuve, aux travaux de fortifications et à la construction du pont; cependant ces travaux seront entrepris aussitôt après l'achèvement de l'ouvrage de séparation et menés vivement à leur terme.

La construction du restant de la rive dont la Hesse était chargée en dessous de la Rettbergs-Aue est terminée.

NASSAU. Le Commissaire se réfère à sa déclaration insérée au Protocole de 1860 d'après la quelle déjà à cette époque, tous les travaux de régularisation que le Gouvernement de Nassau avait à exécuter étaient terminés. La jonction de la construction flanquante terminée du reste à l'ouvrage de séparation à établir à l'extrémité supérieure de l'Ingelheimer Aue ne peut être opérée qu'après l'achèvement de ce dernier ouvrage.

HESSE. } b) relativement à la Section du Rhin entre Niederwalluf et
NASSAU. } Bingen.

Les travaux préparatoires nécessaires aux négociations concernant la régularisation de la Section ci-dessus désignée ont été terminés dans le courant de l'année dernière à l'exception cependant du travail nécessaire pour réunir les matériaux et pour en former une carte commune.

La levée mutuelle des plans du fleuve et la confection de cette carte seront prochainement terminées et c'est alors que commenceront les négociations dans le but de s'entendre sur un projet de correction de cette Section du Rhin.

Les autres Commissaires ont reçu avec intérêt les communications faites ci-dessus et ils expriment l'espoir que les négociations projetées conduiront bientôt à un résultat favorable.

Dietz.
de Kleinschrod.
Goepp.
Schmitt.
Schepp.
Emile Testa.
Moser.

Pour copie conforme:

Le Président de la Commission Centrale.

